

**PROTOKOL O UVEDENÍ ZDROJA DO PREVÁDZKY**

pre zdroj v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou HTMAS

nn  vn  vvn **Prevádzkovateľ zariadenia/ žiadateľ o pripojenie**

Obchodné meno/Meno a priezvisko: \_\_\_\_\_

Sídlo/Adresa: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Názov / Adresa zariadenia: \_\_\_\_\_

Sídlo/Adresa: \_\_\_\_\_

Celkový inštalovaný výkon : \_\_\_\_\_

**A. TECHNICKÁ OBHLIADKA****Výrobca a typové označenie fotovoltického (ďalej len „FV“) panela (vyplniť v prípade FV zdroja) :**Jednotkový výkon FV panela [ $W_p$ ]: \_\_\_\_\_ Počet inštalovaných FV panelov [ks] : \_\_\_\_\_

<b>1. Výsledky skúšok:</b>	<b>v poriadku</b>	<b>áno</b>	<b>nie</b>
1.1	Prehliadka zariadenia (stavu) vykonaná	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Vybudované zariadenie zodpovedá projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Trvalo prístupné spínacie miesto (RM), viditeľné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Realizácia hlavného rozpojovacieho miesta (HRM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Meracie zariadenie podľa obchodných a technických podmienok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Existencia sieťových ochrán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Dátové pripojenie na dispečing pripravené podľa požiadaviek. Neobsahuje <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Označenie spínacích prvkov, vývodov je jednoznačné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2. Zo strany prevádzkovateľa zdroja boli odovzdané dokumenty**

	<b>áno</b>	<b>nie</b>
2.1 Kompletne vyplnená „Tabuľka parametre generátorov“ (pre točivé generátory)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Porealizačné zameranie v digitálnej forme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Certifikáty o overení MTP a MTN platné pre SR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len „OPOS“) elektrických zariadení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dátum vykonania OPOS: _____		
Meno a identifikačné číslo pracovníka, ktorý OPOS vykonal: _____		

2.6 Osvedčenie a odborné stanovisko k úradnej skúške VTZ od oprávnenej organizácie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 Odborné stanovisko k PD stavby vydané oprávnenou organizáciou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 Dátum nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby: _____		
2.9 Kolaudačné rozhodnutie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10 Povolenie na dočasné užívanie stavby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11 Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od výrobcov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12 Fotokópie protokolov overených akred.. skúšobňou s technickými údajmi zariadení od výrobcov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13 Platný Miestny prevádzkový predpis zdroja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**3. Požiadavky, pripomienky a poznámky k realizácii zdroja**

---

---

---

---

Zariadenie *spĺňa /nespĺňa* zásadné technické podmienky HTMAS s.r.o. na základe čoho *je /nie je* schopné spoľahlivej a bezpečnej paralelnej prevádzky s distribučnou sústavou. Pripojenie zdroja je podmienené úspešným vykonaním funkčných skúšok pri dodržaní Technických podmienok HTMAS s.r.o. a podmienok uvedených v bode 3 tohto zápisu. Podpisom potvrdzuje prevádzkovateľ zdroja, že *sú /nie sú* splnené podmienky HTMAS s.r.o. pre paralelnú prevádzku s distribučnou sústavou.

**Miesto, dátum, čas vykonania Funkčnej skúšky zdroja:** \_\_\_\_\_

**Meno, priezvisko, podpis, dátum:** \_\_\_\_\_  
za prevádzkovateľa zdroja

---

---

**Meno, priezvisko, podpis, dátum:** \_\_\_\_\_  
za prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

---

---

**7. Protokol o vykonaní funkčnej skúšky nadobúda právoplatnosť dňom identickým s dátumom úspešného vykonania funkčnej skúšky**